

СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
департамента ЖКХ и ТЭК

Р. С. Козлов

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя  
главы Волгограда

Р.С. Козлов

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Концессии теплоснабжения»

М.Г. Гушин

2024 г.

ГРАФИК

останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2024 год.

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Перекл.сети	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)</b>															
1	Котельная № 1 кв. 412				17-----27					15.04.24	17.04.24	17.06.24	19.06.24		
2	Котельная № 2 кв. 849			14-----24						14.05.24	16.05.24	16.07.24	18.07.24		
3	Котельная № 3 пос.Водстрой					02-----15				22.04.24	24.04.24	02.07.24	04.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная ВИЗ					16-----29				06.05.24	08.05.24	16.07.24	18.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная № 4 ОКБ "Роботы"		15-----						-----15	02.05.24	03.05.24	09.09.24	10.09.24		сезонная
6	Котельная № 5 ПУ ВКХ		15-----						-----15	27.04.24	27.04.24	29.08.24	29.08.24		сезонная
7	Котельная № 7		15-----						-----15	18.04.24	19.04.24	09.09.24	10.09.24		сезонная
8	Котельная ВОС пос.Латошинка		15-----						-----15	25.04.24	26.04.24	05.09.24	06.09.24		сезонная
9	Котельная кв. 729 (КОР)		15-----						-----15	15.05.24	17.05.24	04.09.24	06.09.24		сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	БМК-14					18-----01				17.04.24	19.04.24	22.07.24	24.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
<b>Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)</b>															
1	Котельная кв. 629				22-----08					22.04.24	24.04.24	22.05.24	24.05.24	a) перекл.сети ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 31.05.24 по 09.07.24 б) перекл.сети ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 31.05.24 по 10.07.24 в) перекл.сети ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот.кв.164 с 31.05.24 по 08.07.24	ППР сетей с 22.05.24 по 31.05.24
2	Котельная "4-х Связистов"		15-----25				09-----07			15.04.24	17.04.24	09.07.24	11.07.24	перекл.сети ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДПНС на кот. кв. 629 с 09.07.24 по 07.10.24	ППР сетей с 15.04.24 по 25.04.24
3	Котельная кв. 317				03-----11		10-----08			25.04.24	27.04.24	03.06.24	05.06.24	перекл.сети ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 10.07.24 по 08.10.24	ППР сетей с 03.06.24 по 11.06.24
4	Котельная кв. 131		15-----02							18.04.24	19.04.24	09.09.24	10.09.24	перекл.сети на кот. больницы №5 с 15.04.24 по 02.07.24	испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв. 164		15-----31			08-----09				15.04.24	17.04.24	22.05.24	24.05.24	перекл.сети ЦТП-26, МТП-164 на кот.кв. 629 с 15.04.24 по 22.05.24; с 08.07.24 по 09.10.24	ППР сетей с 22.05.24 по 31.05.24
6	БМК "Баррикадная"				25-----01					22.04.24	24.04.24	25.06.24	27.06.24		испытания не влияют на подачу ГВС
7	БМК Автомагистральная, 1Б				19-----25					20.05.24	22.05.24	05.08.24	07.08.24		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная больницы №5					03-----02				03.06.24	04.06.24	11.09.24	12.09.24	перекл.сети на кот. кв.131 с 02.07.24 по 02.10.24	испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная кв.849 (ТЗР)			13-----23						13.05.24	15.05.24	17.07.24	19.07.24		ЦТП-21, ЦТП-92
10	Котельная кв. 740		15-----						-----15	15.04.24	16.04.24	02.09.24	03.09.24		сезонная
11	Котельная кв. 729		15-----						-----15	15.05.24	17.05.24	04.09.24	06.09.24		сезонная
12	Котельная "Мансардная"		15-----						-----15	06.05.24	08.05.24	26.08.24	28.08.24		сезонная
13	БМК школы №72		15-----						-----15	13.05.24	14.05.24	06.08.24	07.08.24		сезонная
14	БМК пос. Металлургов		15-----						-----15	02.05.24	03.05.24	12.08.24	13.08.24		сезонная
15	БМК ул. Асланова		15-----						-----15	02.05.24	03.05.24	08.08.24	09.08.24		сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание	
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные				
										начало	окончание	начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Энергорайон №2 (зона Центрального района)</b>																
1	Котельная ТДиН			15-----					15	15.05.24	17.05.24	03.09.24	05.09.24	а) переключение ЦТП-1, 3, 37 с 21.05.2024 по 17.06.2024 и с 28.06.2024 по 15.10.23 на кот. 10-й Дивизии НКВД; б) переключение ЦТП-1, 3, 37 с 17.06.24 по 28.06.2024 на кот. кв. 40 в) переключение ЦТП-21, 52, 55, ВГТУ с 21.05.2024 по 15.10.2024 на кот. кв. 58.	ППР сетей с 15.05.2024 по 21.05.2024 и с 3.09.2024 по 9.09.2024	
2	Котельная кв.40		16-----	24					05-----	09	16.04.24	18.04.24	05.08.24	07.08.24	переключение на кот. ТДиН с 24.04.2024 по 15.05.2024	
3	Котельная кв.58		01-----						21	15.05.24	17.05.24	03.09.24	05.09.24		Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично	
4	Котельная кв.101								16-----	26	17.04.24	19.04.24	16.07.24	18.07.24		
5	Котельная кв.138			31-----					13	25.04.24	26.04.24	11.07.24	12.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС	
6	Котельная кв.153			16-----					29	06.06.24	07.06.24	22.08.24	23.08.24		испытания не влияют на подачу ГВС	
7	Котельная 10-й Дивизии НКВД								17-----	28	17.06.24	19.06.24	03.09.24	05.09.24		
8	БМК ул. Кубанская, 20								04-----	17	04.06.24	05.06.24	16.06.24	16.06.24		
9	Котельная ФСБ			15-----					15	муниципальных т/сетей нет				сезонная		
	<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ст.Волгоград-1			15-----					15	август опрессовочной машиной				сезонная		
2	Котельная "Роспусконаладка"			15-----					15	август опрессовочной машиной				сезонная		
<b>Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)</b>																
1	Котельная кв.82			27-----					06	27.05.24	30.05.24	23.07.24	25.07.24			
2	Котельная кв.109								20-----	03	20.06.24	21.06.24	03.07.24	05.07.24	испытания не влияют на подачу ГВС	
3	Котельная кв.207								14-----	24	14.06.24	17.06.24	07.08.24	09.08.24		
4	Котельная кв.350								13-----	25	13.06.24	14.06.24	16.08.24	16.08.24	испытания не влияют на подачу ГВС	
5	Котельная кв.357			06-----					17	06.05.24	07.05.24	22.08.24	22.08.24	испытания не влияют на подачу ГВС		
6	Котельная ШГО								04-----	17	муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная школы № 14								05-----	18	23.05.24	24.05.24	15.07.24	16.07.24	испытания не влияют на подачу ГВС	
8	Кот. прачечной больницы № 3			23-----					30	муниципальных т/сетей нет						
9	Котельная Вагонного депо								17-----	28	18.06.24	20.06.24	15.08.24	16.08.24		
10	Котельная ст. Садовая			13-----					24	13.05.24	14.05.24	23.05.24	23.05.24			
11	Котельная Академическая, 12			15-----					15	муниципальных т/сетей нет				сезонная		
12	Котельная бани № 5			15-----					15	16.05.24	17.05.24	15.08.24	16.08.24	сезонная		
13	Котельная школы №26			15-----					15	25.04.24	25.04.24	24.05.24	24.05.24	сезонная		
14	Котельная школы № 53			15-----					15	16.05.24	17.05.24	20.06.24	20.06.24	сезонная		
15	Котельная школы № 104			15-----					15	22.04.24	22.04.24	27.06.24	27.06.24	сезонная		
16	Котельная Кирпичного поселка			15-----					15	15.07.24	17.07.24	15.08.24	16.08.24	сезонная		
17	Котельная о.Голодный			15-----					15	муниципальных т/сетей нет				сезонная		
18	Котельная ул. Неждановой, 6			15-----					15	23.04.24	23.04.24	17.05.24	17.05.24	сезонная		
19	Котельная ул. Неждановой, 2			15-----					15	24.04.24	24.04.24	17.05.24	17.05.24	сезонная		
20	Котельная производственной базы			15-----					15	муниципальных т/сетей нет				сезонная		
	<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"			по согласованию с владельцем котельной								15.04.24	16.04.24	15.08.24	16.08.24	

№/№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №3 (зона Советского района)</b>															
1	Котельная кв.494				18-----28					15.04.24	17.04.24	18.06.24	19.06.24		
2	Котельная ДОЗ им.Куйбышева			27-----07						27.05.24	29.05.24	07.08.24	08.08.24		
3	Котельная "Фотон"				03-----14					03.06.24	04.06.24	24.07.24	25.07.24		
4	Котельная ВДПИИ			20-----31						20.05.24	21.05.24	03.09.24	04.09.24		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная КЭЧ-2			15-----28						15.05.24	16.05.24	27.05.24	28.05.24		
6	Котельная Тулака, 1а			15-----28						муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная № 1 пос.Горьковский		15-----26							15.04.24	16.04.24	10.06.24	11.06.24		
8	Котельная № 2 пос.Горьковский		15-----15							15.04.24	16.04.24	10.06.24	11.06.24	переключение на кот. МГ № 1 с 15.04.24 по 15.10.24	сезонная
9	Котельная № 3 пос.Горьковский		15-----15							17.04.24	18.04.24	03.09.24	04.09.24	переключение на кот. МГ № 1 с 15.04.24 по 15.10.24	сезонная
10	Котельная ВолГУ		15-----15							22.04.24	23.04.24	20.08.24	21.08.24	переключение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 15.04.24 по 15.10.24	сезонная
11	Котельная кв.451		15-----15							13.05.24	15.05.24	05.08.24	06.08.24	переключение на БМК-80 с 15.04.24 по 15.10.24	сезонная
12	Котельная кв.71		15-----15							27.05.24	29.05.24	07.08.24	08.08.24	переключение на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 15.04.24 по 15.10.24	сезонная
13	Котельная шк.№ 46		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
14	Котельная Крепильная, 130		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
15	Котельная Смышки		15-----15							15.04.24	15.04.24	18.07.24	18.07.24		сезонная
16	Котельная ВКХ		15-----15							24.04.24	25.04.24	05.09.24	06.09.24		сезонная
17	Котельная пос.Горный		15-----15							16.04.24	17.04.24	13.08.24	14.08.24		сезонная
18	Котельная пос.Водный		15-----15							18.04.24	19.04.24	15.08.24	16.08.24		сезонная
19	Котельная школы № 127		15-----15							18.04.24	19.04.24	15.08.24	16.08.24		сезонная
20	Котельная Портовская, 3		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	БМК-80							05-----16		13.05.24	15.05.24	05.08.24	06.08.24		
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ									по согласованию с владельцем котельной					
<b>Энергорайон №3 (зона Кировского района)</b>															
1	Котельная кв.1111					15-----25				17.04.24	19.04.24	15.07.24	16.07.24		
2	Котельная № 1					01-----12				15.04.24	16.04.24	01.07.24	02.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная № 2				06-----17					06.06.24	07.06.24	16.07.24	17.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная № 4			13-----24						13.05.24	14.05.24	13.06.24	14.06.24		
5	Котельная № 6			13-----24						13.05.24	14.05.24	14.08.24	15.08.24		
6	Котельная № 7		15-----26							15.04.24	16.04.24	13.06.24	14.06.24		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная горбольницы № 1					19-----02				19.06.24	19.06.24	02.07.24	02.07.24		
8	Котельная роддома № 3			29-----11						29.05.24	29.05.24	11.06.24	11.06.24		испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная 9-ой инф. больницы							08-----20		17.04.24	17.04.24	08.08.24	08.08.24		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная ВНИАЛМИ				06-----17					19.04.24	19.04.24	06.06.24	07.06.24		
11	Котельная военного городка № 77		19-----02							19.04.24	19.04.24	02.05.24	02.05.24		
12	Котельная шк-интерната № 4			31-----30						19.04.24	19.04.24	15.07.24	15.07.24		сезонная
13	Котельная школы № 122		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
14	Котельная школы № 25 о. Сарпинский		15-----15							18.04.24	18.04.24	03.05.24	03.05.24		сезонная
15	БМК ООО "Управление отходами"		15-----15							22.04.24	22.04.24	10.09.24	10.09.24		сезонная

№/№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №4 (Дзержинский район)</b>															
1	Котельная ЖБИ-1				03-----13					22.04.24	24.04.24	03.06.24	04.06.24		
2	Котельная «КАЧА»			14-----28						14.05.24	15.05.24	23.05.24	24.05.24	переключение на кот. ООО "ТГК" с 28.05.2024 по 02.07.2024 и с 15.07.2024 по 01.10.2024.	
3	Котельная БСМП				14-----27					16.05.24	16.05.24	18.07.24	18.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная кв. 133					02-----15				02.07.24	03.07.24	11.07.24	12.07.24	переключение ЦТП-35 на кот. ООО "ТГК" с 15.04.24 по 15.10.24	
5	Котельная кв. 135			14-----28						14.05.24	14.05.24	24.05.24	24.05.24		
6	Котельная кв. 199			21-----03						21.05.24	22.05.24	31.05.24	31.05.24		
7	Котельная кв. 205					02-----15				13.05.24	13.05.24	16.07.24	16.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная кв. 271			07-----20						07.05.24	07.05.24	17.05.24	17.05.24		
9	Котельная Новорядская, 52		19-----02							19.04.24	19.04.24	31.07.24	31.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная гимназии				28-----30					01.07.24	01.07.24	01.08.24	01.08.24		
11	Котельная пос. Аэропорт		19-----02							19.04.24	19.04.24	31.07.24	31.07.24		испытания не влияют на подачу ГВС
12	Котельная кв. 247		15-----15							20.04.24	20.04.24	30.07.24	30.07.24		сезонная
13	Котельная пос.Гумрак		15-----15							03.05.24	03.05.24	01.07.24	01.07.24		сезонная
14	БМК ст.Гумрак		15-----15							06.05.24	06.05.24	02.07.24	02.07.24		сезонная
15	Котельная ДСУ-1		15-----15							07.05.24	07.05.24	03.07.24	03.07.24		сезонная
16	Эл.котельная пос.Гумрак		15-----15							08.05.24	08.05.24	04.07.24	04.07.24		сезонная
17	Котельная Новодвинская,13		15-----15							02.05.24	02.05.24	05.07.24	05.07.24		сезонная
18	Котельная Новорядская, 75		15-----15							июль опрессовочной машиной					сезонная
19	Котельная Ангарская, 4		15-----15							май опрессовочной машиной					сезонная
20	Котельная школы № 37		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
21	Котельная школы № 41		15-----15							апрель опрессовочной машиной					сезонная
22	Котельная ФОК		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
23	Котельная УПК		15-----15							июль опрессовочной машиной					сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО «ТГК»				02-----15					02.07.24	03.07.24	11.07.24	12.07.24	переключение ЦТП-30, 31, 32 на кот. Кача: с 15.04.2024 по 28.05.2024; с 02.07.2024 по 15.07.2024; с 01.10.2024 по 15.10.2024.	
2	Котельная Ахтуба						19-----30			13.05.24	15.05.24	19.08.24	20.08.24		
3	Котельная ВСМЦ Почта России		15-----15							июль опрессовочной машиной					сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №5 (Красноармейский район)</b>															
1	Котельная кв.1308					02-----12				22.04.24	24.04.24	09.07.24	12.07.24		
2	Котельная кв.1326								15-----23	15.04.24	15.04.24	22.08.24	22.08.24		
3	Котельная кв.1343					22-----01				18.04.24	19.04.24	22.07.24	23.07.24		
4	Котельная кв.1362		15-----22							15.04.24	15.04.24	05.06.24	06.06.24		
5	Котельная кв.1364		22-----29							22.04.24	24.04.24	27.06.24	28.06.24		
6	Котельная ММУ-10				27-----04					19.04.24	19.04.24	24.07.24	24.07.24		
7	Котельная ММУ-15					02-----12				22.04.24	24.04.24	09.07.24	12.07.24		
8	БМК пос.Южный				18-----28					17.04.24	17.04.24	18.06.24	19.06.24		
9	БМК пос.Заря				13-----21					02.05.24	02.05.24	19.06.24	20.06.24		
10	Котельная кв.1349		15-----						-----15	17.04.24	17.04.24	18.07.24	18.07.24		сезонная
11	Котельная кв.1351		15-----						-----15	27.04.24	27.04.24	15.07.24	15.07.24		сезонная
12	Котельная пос.Вторчермет		15-----						-----15	26.04.24	26.04.24	26.06.24	26.06.24		сезонная
13	Котельная п/ст. Сарепта		15-----						-----15	27.04.24	27.04.24	15.07.24	15.07.24		сезонная
14	Котельная пос.1-3		15-----						-----15	16.04.24	16.04.24	15.07.24	15.07.24		сезонная
15	Котельная пос.Соляной (6-9)		15-----						-----15	24.04.24	24.04.24	22.07.24	22.07.24		сезонная
16	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)		15-----						-----15	16.04.24	16.04.24	24.06.24	24.06.24		сезонная
<b>Покупное тепло</b>															
1	Волгоградская ТЭЦ-2									15.05.24	21.05.24	07.08.24	13.08.24		
2	Котельная локомотивного депо									по согласованию с владельцем котельной		по согласованию с владельцем котельной			

Главный инженер

А.В. Гуляев

Согласовано:

Заместитель главного инженера по ремонту

А.В. Рыкалин

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Д.А. Дунаев

Начальник ЦДС

О.Ю. Мещеряков