



ГРАФИК
останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2025 год.

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)															
1	Котельная № 1 кв. 412		15----	25						15.04.25	17.04.25	06.08.25	08.08.25		
2	Котельная № 2 кв. 849			13-----	19		22-----	28		13.05.25	15.05.25	22.07.25	24.07.25		
3	Котельная № 3 пос.Водстрой			27-----	09					27.05.25	29.05.25	28.07.25	30.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная ВИЗ				17-----	30				23.04.25	25.04.25	17.06.25	19.06.25		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная № 4 ОКБ "Роботы"		15-----						15	12.05.25	13.05.25	08.09.25	09.09.25		сезонная
6	Котельная № 5 ПУ ВКХ		15-----						15	28.04.25	28.04.25	29.08.25	29.08.25		сезонная
7	Котельная № 7		15-----						15	21.04.25	22.04.25	04.09.25	05.09.25		сезонная
8	Котельная ВОС пос.Латошинка		15-----						15	21.04.25	22.04.25	04.09.25	05.09.25		сезонная
9	Котельная кв.729 (КОР)		15-----						15	15.04.25	17.04.25	03.09.25	05.09.25		сезонная
	Покупное тепло														
1	БМК-14				17-----	30				17.04.25	18.04.25	17.07.25	18.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)															
1	Котельная кв. 629			13-----					16	13.05.25	15.05.25	14.07.25	16.07.25	а) переключение ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 23.05.25 по 16.07.25 б) переключение ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 23.05.25 по 18.07.25 в) переключение ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот.кв.164 с 23.05.25 по 17.07.25	ППР сетей с 13.05.25 по 23.05.25
2	Котельная "4-х Связистов"		15----	12		16-----			06	15.04.25	17.04.25	11.08.25	13.08.25	переключение ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДПНС на кот. кв. 629 с 25.04.25 по 12.05.25 и с 16.07.25 по 06.10.25	ППР сетей с 15.04.25 по 25.04.25
3	Котельная кв. 317		15----	12		18-----			07	21.04.25	23.04.25	13.08.25	15.08.25	переключение ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 30.04.25 по 12.05.25 и с 18.07.25 по 07.10.25	ППР сетей с 21.04.25 по 30.04.25
4	Котельная кв. 131		15-----						03	15.04.25	16.04.25	04.09.25	05.09.25	переключение на кот. больницы №5 с 15.04.25 по 03.07.25	испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв. 164		15----	12		17-----			08	15.04.25	17.04.25	18.08.25	20.08.25	переключение ЦТП-26, МТП-164 на кот.кв. 629 с 15.04.25 по 12.05.25 и с 17.07.25 по 08.10.25	ППР сетей с 15.04.25 по 25.04.25
6	БМК "Баррикадная"			17-----	23					16.04.25	18.04.25	13.08.25	15.08.25		испытания не влияют на подачу ГВС
7	БМК Автомагистральная, 1Б			19-----	02					16.04.25	18.04.25	06.08.25	08.08.25		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная больницы №5				03-----				15	05.06.25	06.06.25	11.09.25	12.09.25	переключение на кот. кв.131 с 03.07.25 по 02.10.25	испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная кв.849 (ТЗР)		13-----	19		22-----	28			13.05.25	15.05.25	22.07.25	24.07.25		ЦТП-21, ЦТП-92
10	Котельная кв. 740		15-----						15	21.04.25	22.04.25	08.09.25	09.09.25		сезонная
11	Котельная кв. 729		15-----						15	23.04.25	25.04.25	03.09.25	05.09.25		сезонная
12	Котельная "Мансардная"		15-----						15	05.05.25	07.05.25	25.08.25	27.08.25		сезонная
13	БМК школы №72		15-----						15	17.04.25	18.04.25	11.08.25	12.08.25		сезонная
14	БМК пос. Металлургов		15-----						15	12.05.25	14.05.25	18.08.25	20.08.25		сезонная
15	БМК ул. Асланова		15-----						15	05.05.25	06.05.25	21.08.25	22.08.25		сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №2 (зона Центрального района)															
1	Котельная ТДиН			15-----					15	19.05.25	21.05.25	03.09.25	05.09.25	а) переключение ЦТП-1, 3, 37 на кот. 10-й Дивизии НКВД с 21.05.25 по 17.06.25 и с 28.06.25 по 15.10.25; б) переключение ЦТП-1, 3, 37 на кот. кв. 40 с 17.06.25 по 28.06.25; в) переключение ЦТП-21, 52, 55, ВГТУ на кот. кв. 58 с 21.05.25 по 15.10.25.	ППР сетей с 15.05.25 по 22.05.25 и с 3.09.25 по 5.09.25
2	Котельная кв. 40						04-----	13		21.04.25	24.04.25	04.08.25	13.08.25	переключение на кот. ТДиН с 21.04.25 по 15.05.25	
3	Котельная кв. 58		01-----		21					19.05.25	21.05.25	03.09.25	05.09.25		Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично
4	Котельная кв. 101					16-----	26			28.04.25	30.04.25	16.07.25	18.07.25		
5	Котельная кв. 138			29-----		11				24.04.25	25.04.25	10.07.25	11.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная кв. 153			16-----	29					05.06.25	06.06.25	21.08.25	22.08.25		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная 10-й Дивизии НКВД				17-----	27				17.06.25	19.06.25	03.09.25	05.09.25		
8	БМК ул. Кубанская, 20				03-----	16				03.06.25	04.06.25	16.06.25	16.06.25		
9	Котельная ФСБ		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
	Покупное тепло														
1	Котельная ст. Волгоград-1		15-----						15	август опрессовочной машиной					сезонная
2	Котельная "Роспусконаладка"		15-----						15	август опрессовочной машиной					сезонная
Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)															
1	Котельная кв. 82			29-----		09				29.05.25	02.06.25	23.07.25	24.07.25		
2	Котельная кв. 109				23-----		06			23.06.25	24.06.25	02.07.25	04.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная кв. 207		19-----	28						19.05.25	20.05.25	07.07.25	10.07.25		
4	Котельная кв. 350				09-----	20				21.04.25	22.04.25	18.08.25	18.08.25		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв. 357		12-----	23						12.05.25	13.05.25	18.08.25	18.08.25		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная ШГО					04-----	17			муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная школы № 14					07-----	18			23.04.25	23.04.25	10.07.25	10.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Кот. прачечной больницы № 3		23-----	30						муниципальных т/сетей нет					
9	Котельная Вагонного депо				16-----	26				21.04.25	23.04.25	16.06.25	18.06.25		
10	Котельная. ст. Садовая		12-----	23						28.04.25	28.04.25	27.05.25	27.05.25		
11	Котельная Академическая, 12		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
12	Котельная бани № 5		15-----						15	24.04.25	25.04.25	20.08.25	21.08.25		сезонная
13	Котельная школы №26		15-----						15	28.04.25	28.04.25	26.05.25	26.05.25		сезонная
14	Котельная школы № 53		15-----						15	28.04.25	28.04.25	20.06.25	20.06.25		сезонная
15	Котельная школы № 104		15-----						15	29.04.25	29.04.25	27.06.25	27.06.25		сезонная
16	Котельная Кирпичного поселка		15-----						15	17.04.25	18.04.25	14.08.25	15.08.25		сезонная
17	Котельная о. Голодный		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
18	Котельная ул. Неждановой, 6		15-----						15	30.04.25	30.04.25	16.05.25	16.05.25		сезонная
19	Котельная ул. Неждановой, 2		15-----						15	30.04.25	30.04.25	16.05.25	16.05.25		сезонная
20	Котельная производственной базы		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
	Покупное тепло														
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"									по согласованию с владельцем котельной	15.04.25	16.04.25	14.08.25	15.08.25	

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №3 (зона Советского района)															
1	Котельная кв.494				16----26					15.04.25	17.04.25	16.06.25	17.06.25		
2	Котельная ДОЗ им.Куйбышева				26-----06					26.05.25	28.05.25	11.08.25	12.08.25		
3	Котельная "Фотон"			26-----06						26.05.25	27.05.25	22.07.25	23.07.25		
4	Котельная ВДПиИ			19----30						19.05.25	20.05.25	01.09.25	02.09.25		испытания не влияет на подачу ГВС
5	Котельная КЭЧ-2			14----27						14.05.25	15.05.25	26.05.25	27.05.25		
6	Котельная Тулака, 1а			15---28						муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная № 1 пос.Горьковский		17----28							17.04.25	18.04.25	04.06.25	05.06.25		
8	Котельная № 2 пос.Горьковский		15-----						15	17.04.25	18.04.25	04.06.25	05.06.25	переключение на кот. МГ № 1 с 15.04.25 по 15.10.25	сезонная
9	Котельная № 3 пос.Горьковский		15-----						15	15.04.25	16.04.25	03.09.25	04.09.25	переключение на кот. МГ № 1 с 15.04.25 по 15.10.25	сезонная
10	Котельная ВолГУ		15-----						15	21.04.25	22.04.25	20.08.25	21.08.25	переключение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 15.04.25 по 15.10.25	сезонная
11	Котельная кв.451		15-----						15	12.05.25	14.05.25	05.08.25	06.08.25	переключение на БМК-80 с 15.04.25 по 15.10.25	сезонная
12	Котельная кв.71		15-----						15	26.05.25	28.05.25	11.08.25	12.08.25	переключение на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 15.04.25 по 15.10.25	сезонная
13	Котельная шк.№ 46		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
14	Котельная Крепильная, 130		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
15	Котельная Смычки		15-----						15	15.04.25	15.04.25	18.07.25	18.07.25		сезонная
16	Котельная ВКХ		15-----						15	23.04.25	24.04.25	03.09.25	04.09.25		сезонная
17	Котельная пос.Горный		15-----						15	16.04.25	16.04.25	18.08.25	19.08.25		сезонная
18	Котельная пос.Водный		15-----						15	17.04.25	18.04.25	20.08.25	21.08.25		сезонная
19	Котельная школы № 127		15-----						15	17.04.25	17.04.25	20.08.25	20.08.25		сезонная
	Покупное тепло														
1	БМК-80						04----15			12.05.25	14.05.25	04.08.25	05.08.25		
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ						04----15			21.05.25	22.05.25	04.08.25	05.08.25		
Энергорайон №3 (зона Кировского района)															
1	Котельная кв.1111				15-----25					21.04.25	23.04.25	15.07.25	16.07.25		
2	Котельная № 1				30----11					15.04.25	16.04.25	30.06.25	01.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная № 2				19----30					19.06.25	20.06.25	29.07.25	30.07.25		
4	Котельная № 4			15-----27						15.05.25	16.05.25	16.06.25	16.06.25		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная № 6			15-----26						15.05.25	16.05.25	13.08.25	14.08.25		
6	Котельная № 7		17----28							17.04.25	18.04.25	17.06.25	18.06.25		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная горбольницы № 1		17----30							17.04.25	17.04.25	30.04.25	30.04.25		
8	Котельная роддома № 3			28----10						28.05.25	28.05.25	10.06.25	10.06.25		испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная 9-ой инф. больницы						07----19			18.04.25	18.04.25	07.08.25	07.08.25		
10	Котельная ВНИАЛМИ				19----30					24.04.25	25.04.25	19.06.25	20.06.25		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная военного городка № 77					17----28				23.04.25	24.04.25	17.07.25	18.07.25		
12	Котельная шк-интерната № 4			30-----		29				15.04.25	16.04.25	15.07.25	15.07.25		сезонная
13	Котельная школы № 122		15-----						15	муниципальных т/сетей нет					сезонная
14	Котельная школы № 25 о. Сарпинский		15-----						15	21.04.25	21.04.25	20.05.25	20.05.25		сезонная
15	БМК ООО "Управление отходами"		15-----						15	22.04.25	22.04.25	10.09.25	10.09.25		сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №4 (Дзержинский район)															
1	Котельная ЖБИ-1			12----22						21.04.25	23.04.25	12.05.25	15.05.25		
2	Котельная «КАЧА»			27-----09						27.05.25	27.05.25	05.06.25	06.06.25	переключение на кот. ООО "ТГК" с 15.04.25 по 27.05.25 и с 09.06.25 по 01.07.25	
3	Котельная БСМП				10----23					16.05.25	16.05.25	23.06.25	23.06.25		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная кв. 133					01----10				01.07.25	03.07.25	25.08.25	28.08.25	переключение ЦТП-35 на кот. ООО "ТГК" с 15.04.25 по 15.10.25	
5	Котельная кв. 135		16----29							17.04.25	17.04.25	25.04.25	25.04.25		
6	Котельная кв. 199		16----29							16.04.25	17.04.25	28.04.25	29.04.25		
7	Котельная кв. 205					31----13				05.05.25	05.05.25	31.07.25	31.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная кв. 271			20----02						20.05.25	20.05.25	29.05.25	29.05.25		
9	Котельная Новорядская, 52			06----19						21.04.25	21.04.25	04.08.25	04.08.25		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная гимназии				30-----29					01.07.25	01.07.25	22.08.25	22.08.25		
11	Котельная пос. Аэропорт			23----05						18.04.25	18.04.25	07.07.25	07.07.25		испытания не влияют на подачу ГВС
12	Котельная кв. 247		15-----15							06.05.25	06.05.25	01.08.25	01.08.25		сезонная
13	Котельная пос. Гумрак		15-----15							07.05.25	07.05.25	01.07.25	01.07.25		сезонная
14	БМК ст. Гумрак		15-----15							06.05.25	06.05.25	02.07.25	02.07.25		сезонная
15	Котельная ДСУ-1		15-----15							05.05.25	05.05.25	03.07.25	03.07.25		сезонная
16	Эл котельная пос.Гумрак		15-----15							06.05.25	06.05.25	04.07.25	04.07.25		сезонная
17	Котельная Нововинская,13		15-----15							06.05.25	06.05.25	04.07.25	04.07.25		сезонная
18	Котельная Новорядская, 75		15-----15							30.04.25	30.04.25	14.05.25	14.05.25		сезонная
19	Котельная Ангарская, 4		15-----15							30.04.25	30.04.25	14.05.25	14.05.25		сезонная
20	Котельная школы № 37		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
21	Котельная школы № 41		15-----15							апрель опрессовочной машиной					сезонная
22	Котельная ФОК		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
	Покупное тепло														
1	Котельная ООО «ТГК»					01----10				01.07.25	03.07.25	25.08.25	28.08.25	а) переключение ЦТП-30, 31, 32, на кот. Кача с 27.05.25 по 09.06.25 и с 01.07.25 по 01.09.25; б) переключение ЦТП-5, 5а, 35а, 1-124, 25, 27 на кот. Кача с 10.07.25 по 25.08.25; в) переключение ЦТП-35, 36, 37, 17, 19, 26 и ИТП -28 на кот. кв. 133 с 10.07.25 по 25.08.25; г) переключение ЦТП-122 и МТП-26 на кот. ЖБИ-1 с 10.07.25 по 25.08.25.	
2	Котельная Ахтуба						18----29			12.05.25	14.05.25	18.08.25	19.08.25		
3	Котельная ВСМЦ Почта России		15-----15							июль опрессовочной машиной					сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №5 (Красноармейский район)															
1	Котельная кв.1308					01-----11				22.04.25	24.04.25	08.07.25	11.07.25		
2	Котельная кв.1326						14-----22			15.04.25	15.04.25	21.08.25	21.08.25		
3	Котельная кв.1343					21-----01				15.04.25	16.04.25	21.07.25	21.07.25		
4	Котельная кв.1362		17-----28							17.04.25	17.04.25	05.06.25	06.06.25		
5	Котельная кв.1364			21-----30						29.04.25	30.04.25	26.06.25	27.06.25		
6	Котельная ММУ-10			27-----06						21.04.25	21.04.25	15.07.25	15.07.25		
7	Котельная ММУ-15					01-----11				22.04.25	24.04.25	08.07.25	11.07.25		
8	БМК пос.Южный				17-----27					17.04.25	17.04.25	26.06.25	27.06.25		
9	БМК пос.Заря				09-----20					06.05.25	06.05.25	02.07.25	02.07.25		
10	Котельная кв.1349		15-----						15	22.04.25	22.04.25	18.07.25	18.07.25		сезонная
11	Котельная кв.1351		15-----						15	30.04.25	30.04.25	14.07.25	14.07.25		сезонная
12	Котельная пос.Вторчермет		15-----						15	25.04.25	25.04.25	24.06.25	24.06.25		сезонная
13	Котельная п/ст. Сарепта		15-----						15	30.04.25	30.04.25	14.07.25	14.07.25		сезонная
14	Котельная пос.1-3		15-----						15	16.04.25	16.04.25	15.07.25	15.07.25		сезонная
15	Котельная пос.Соляной (6-9)		15-----						15	24.04.25	24.04.25	16.07.25	16.07.25		сезонная
16	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)		15-----						15	23.04.25	23.04.25	17.07.25	17.07.25		сезонная
	Покупное тепло														
1	Волгоградская ТЭЦ-2									14.05.25	20.05.25	06.08.25	12.08.25		
2	Котельная локомотивного депо	по согласованию с владельцем котельной								по согласованию с владельцем котельной					

Заместитель генерального директора - главный инженер

А.В. Гуляев

Согласовано:

Заместитель главного инженера по ремонту

А.В. Рыкалин

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Д.А. Дунаев

Начальник ЦДС

О.Ю. Мещеряков