

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель  
департамента ЖКХ и ТЭК

Р. С. Козлов  
2026 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
главы Волгограда

Н.Г. Тешининов  
2026 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Концессии теплоснабжения»

М.Г. Гушина  
2026 г.

ГРАФИК

останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2026 год

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание			
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные						
										начало	окончание	начало	окончание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)</b>																		
1	Котельная кв. 412								21----31					18.05.26	20.05.26	21.07.26	23.07.26	
2	Котельная кв. 849			18----28										18.05.26	20.05.26	07.07.26	09.07.26	
3	Котельная пос.Водстрой				16----29									20.04.26	22.04.26	07.07.26	09.07.26	испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная ВИЗ				30----13									04.05.26	06.05.26	03.08.26	05.08.26	испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная ОКБ "Роботы"		15-----											27.04.26	29.04.26	11.08.26	13.08.26	сезонная
6	Котельная ПУ ВКХ		15-----											23.04.26	24.04.26	27.08.26	28.08.26	сезонная
7	Котельная № 7		15-----											21.04.26	23.04.26	08.09.26	10.09.26	сезонная
8	Котельная ВОС пос.Латошинка		15-----											16.04.26	17.04.26	08.09.26	09.09.26	сезонная
9	Котельная кв.729 (КОР)		15-----											22.04.26	24.04.26	02.09.26	04.09.26	сезонная
<i>Покупное тепло</i>																		
1	БМК-14			26----08										21.04.26	23.04.26	04.08.26	06.08.26	испытания не влияют на подачу ГВС
<b>Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)</b>																		
1	Котельная кв. 629			12-----	15									12.05.26	14.05.26	13.07.26	15.07.26	а) переклочки ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 22.05.26 по 15.07.26 б) переклочки ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 22.05.26 по 17.07.26 в) переклочки ЦТП-163, 311, 13, МПП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 22.05.26 по 16.07.26
2	Котельная "4-х Связистов"		15-----	12						15-----	05			15.04.26	17.04.26	10.08.26	12.08.26	переклочки ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 20, 34, 33, 40, ДППС на кот. кв. 629 с 24.04.26 по 12.05.26 и с 15.07.2026 по 06.10.2026
3	Котельная кв. 317		15-----	12						17-----	06			20.04.26	22.04.26	12.08.26	14.08.26	переклочки ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 30.04.26 по 12.05.26 и с 17.07.26 по 06.10.26
4	Котельная кв. 131		15-----											15.04.26	16.04.26	03.09.26	04.09.26	переклочки на кот. больницы №5 с 15.04.26 по 03.07.26
5	Котельная кв. 164		15-----	12						16-----	07			15.04.26	17.04.26	17.08.26	19.08.26	переклочки ЦТП-26, МПП-164 на кот. кв. 629 с 15.04.26 по 12.05.26; и с 16.07.26 по 07.10.26
6	БМК "Баррикадная"				17-----	23								22.04.26	24.04.26	12.08.26	14.08.26	испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная больницы №5									03-----	05			04.06.26	05.06.26	10.09.26	11.09.26	переклочки на кот. кв.131 с 03.07.26 по 05.10.26
8	Котельная кв 849 (ТЗР)									07-----	17			25.05.26	27.05.26	07.07.26	09.07.26	ЦТП-21, ЦТП-92
9	Котельная кв. 740		15-----											20.04.26	21.04.26	07.09.26	08.09.26	сезонная
10	Котельная кв. 729		15-----											22.04.26	24.04.26	02.09.26	04.09.26	сезонная
11	Котельная "Мансардная"		15-----											04.05.26	06.05.26	24.08.26	26.08.26	сезонная
12	БМК школы №72		15-----											20.04.26	21.04.26	10.08.26	11.08.26	сезонная
13	БМК пос. Металлургов		15-----											12.05.26	14.05.26	17.08.26	19.08.26	сезонная
14	БМК ул. Асланова		15-----											04.05.26	05.05.26	20.08.26	21.08.26	сезонная
<i>Покупное тепло</i>																		
1	БМК Автомагистральная, 1Б				18-----	24								16.04.26	17.04.26	06.07.26	07.07.26	испытания не влияют на подачу ГВС

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №2 (зона Центрального района)</b>															
1	Котельная кв.40					27-----05				20.04.26	23.04.26	27.07.26	29.07.26	переклочки на кот. ТДН с 22.05.26 по 17.08.26	
2	Котельная кв.58	01-----18								18.05.26	21.05.26	07.09.26	09.09.26		Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично
3	Котельная кв.101					06-----16				27.04.26	29.04.26	06.07.26	08.07.26		
4	Котельная кв.138				4-----17					20.04.26	21.04.26	13.07.26	14.07.26		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв.153			19-----01						03.06.26	04.06.26	24.08.26	25.08.26		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная 10-й Дивизии НКВД			15-----25						20.04.26	22.04.26	15.06.26	17.06.26		
7	Котельная ФСБ	15-----15								муниципальных т/сетей нет					сезонная
	<i>Покупное тепло</i>														
1	Котельная ТДН						17-----26			18.05.26	21.05.26	17.08.26	20.08.26		
2	БМК ул. Кубанская, 20			09-----22						09.06.26	10.06.26	19.06.26	19.06.26		
3	Котельная ст.Волгоград-1	15-----15								август опрессовочной машиной					сезонная
4	Котельная "Роспусконаладка"	15-----15								август опрессовочной машиной					сезонная
<b>Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)</b>															
1	Котельная кв.82			12-----20						12.05.26	15.05.26	24.08.26	28.08.26		
2	Котельная кв.109	15-----19								15.04.26	17.04.26	19.08.26	21.08.26	переклочки на кот. кв. 82 с 15.04.26 по 19.05.26	испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная кв.207					06-----13				22.04.26	27.04.26	06.07.26	08.07.26	а) переклочки ЦТП-16, 16а на кот. кв.82 с 01.06.26 по 15.10.26 б) переклочки ЦТП-22 на кот. кв. 350 с 01.0.26 по 15.10.26	
4	Котельная кв.350			19-----29						19.05.26	20.05.26	03.08.26	05.08.26		
5	Котельная кв.357			12-----21						27.04.26	28.04.26	13.08.26	14.08.26	переклочки на кот. кв. 82 с 15.04.26 по 15.10.26	испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная ШГО					06-----17				муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная школы № 14						10-----21			29.04.26	29.04.26	24.08.26	24.08.26		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Кот. прачечной больницы № 3			25-----01						муниципальных т/сетей нет					
9	Котельная бани № 5	15-----15								20.04.26	21.04.26	17.08.26	18.08.26		сезонная
10	Котельная школы №26	15-----15								30.04.26	30.04.26	28.08.26	28.08.26		сезонная
11	Котельная школы № 53	15-----15								30.04.26	30.04.26	28.08.26	28.08.26		сезонная
12	Котельная школы № 104	15-----15								30.04.26	30.04.26	28.08.26	28.08.26		сезонная
13	Котельная Кирпичного поселка	15-----15								20.05.26	22.05.26	17.08.26	18.08.26		сезонная
14	Котельная ул. Неждановой, 6	15-----15								29.04.26	29.04.26	27.08.26	27.08.26		сезонная
15	Котельная ул. Неждановой, 2	15-----15								29.04.26	29.04.26	27.08.26	27.08.26		сезонная
16	Котельная о.Голодный	15-----15								муниципальных т/сетей нет					сезонная
17	Котельная производственной базы	15-----15								муниципальных т/сетей нет					сезонная
	<i>Покупное тепло</i>														
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"			по согласованию с владельцем котельной							15.04.26	16.04.26	17.08.26	17.08.26	
2	Котельная Вагонного депо						10-----20			02.06.26	04.06.26	10.08.26	12.08.26		
3	Котельная. ст. Садовая			15-----26						21.05.26	21.05.26	12.08.26	12.08.26		

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №3 (зона Советского района)</b>															
1	Котельная кв.494				15----25					13.05.26	15.05.26	15.06.26	16.06.26		
2	Котельная ДОЗ им.Куйбышева			25----05						25.05.26	27.05.26	11.08.26	12.08.26		
3	Котельная "Фотон"					02----13				22.04.26	23.04.26	02.07.26	03.07.26		
4	Котельная ВДПиИ					16----27				27.04.26	28.04.26	16.07.26	17.07.26		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная КЭЧ-2			14----27						14.05.26	15.05.26	26.05.26	27.05.26		
6	Котельная Тулака, 1а				02---15					муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная № 1 пос.Горьковский		16----27							16.04.26	17.04.26	03.06.26	04.06.26		
8	Котельная № 2 пос.Горьковский		15-----15							16.04.26	17.04.26	03.06.26	04.06.26	переключение на кот. № 1 с 15.04.26 по 15.10.26	сезонная
9	Котельная № 3 пос.Горьковский		15-----15							12.05.26	13.05.26	03.09.26	04.09.26		сезонная
10	Котельная ВолГУ		15-----15							20.04.26	21.04.26	17.08.26	18.08.26	переключение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 15.04.26 по 15.10.26	сезонная
11	Котельная кв.451		15-----15							12.05.26	14.05.26	03.08.26	04.08.26	переключение на БМК-80 с 15.04.26 по 15.10.26	сезонная
12	Котельная кв.71		15-----15							25.05.26	27.05.26	11.08.26	12.08.26	переключение на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 15.04.26 по 15.10.26	сезонная
13	Котельная шк.№ 46		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
14	Котельная Крепильная, 130		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
15	Котельная Смычки		15-----15							15.04.26	15.04.26	20.07.26	20.07.26		сезонная
16	Котельная ВКХ		15-----15							23.04.26	24.04.26	03.09.26	04.09.26		сезонная
17	Котельная пос.Горный		15-----15							16.04.26	16.04.26	19.08.26	19.08.26		сезонная
18	Котельная пос.Водный		15-----15							17.04.26	17.04.26	20.08.26	20.08.26		сезонная
19	Котельная школы № 127		15-----15							17.04.26	17.04.26	20.08.26	20.08.26		сезонная
<b>Покупное тепло</b>															
1	БМК-80							4-----14		12.05.26	14.05.26	04.08.26	05.08.26		
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ							6-----17		20.05.26	21.05.26	06.08.26	07.08.26		
<b>Энергорайон №3 (зона Кировского района)</b>															
1	Котельная кв.1111					13----23				20.04.26	22.04.26	13.07.26	14.07.26		
2	Котельная № 1		15----27							15.04.26	16.04.26	23.06.26	23.06.26		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная № 2				15----26					27.04.26	28.04.26	15.06.26	16.06.26		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная № 4				29-----10					18.05.26	19.05.26	29.06.26	30.06.26		
5	Котельная № 6			14----26						14.05.26	15.05.26	13.08.26	13.08.26		
6	Котельная № 7		15----27							15.04.26	16.04.26	17.06.26	17.06.26		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная горбольницы № 1					23-----04				21.05.26	21.05.26	23.07.26	23.07.26		
8	Котельная роддома № 3			28----10						28.05.26	28.05.26	10.06.26	10.06.26		
9	Котельная 9-ой инф. больницы						06-----18			13.05.26	13.05.26	06.08.26	06.08.26		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная ВНИАЛМИ			18----29						12.05.26	13.05.26	18.06.26	19.06.26		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная военного городка № 77					09----20				23.04.26	24.04.26	09.07.26	10.07.26		
12	Котельная шк-интерната № 4				01-----31					17.04.26	17.04.26	15.07.26	15.07.26		сезонная
13	Котельная школы № 122		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
14	Котельная школы № 25 о. Сарпинский		15-----15							21.04.26	21.04.26	20.05.26	20.05.26		сезонная
15	БМК ООО "Управление отходами"		15-----15							29.04.26	29.04.26	10.09.26	10.09.26		сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №4 (Дзержинский район)</b>															
1	Котельная ЖБИ-1				01-----11					20.04.26	22.04.26	01.06.26	03.06.26		
2	Котельная «КАЧА»			14-----27						14.05.26	15.05.26	25.05.26	26.05.26	переключение на кот. ООО "ТГК" с 15.04.2026 по 14.05.2026; с 27.05.2026 по 01.07.2026; с 28.08.2026 по 15.10.2026.	ППР сетей с 14.05.2026 по 27.05.2026 совместно с ЦТП-30, 31, 32 зоны ООО "ТГК"
3	Котельная ВСМП				17-----29					18.05.26	18.05.26	25.06.26	25.06.26		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная кв. 133					01-----10				01.07.26	03.07.26	25.08.26	28.08.26	переключение на кот. ООО "ТГК" с 15.04.26 по 01.07.26; с 28.08.26 по 15.10.2026.	
5	Котельная кв. 135			14-----27						14.05.26	14.05.26	25.05.26	25.05.26		
6	Котельная кв. 199					14-----24				27.04.26	29.04.26	22.07.26	22.07.26		
7	Котельная кв. 205			26-----08						26.05.26	26.05.26	03.06.26	03.06.26		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная кв. 271			12-----25						12.05.26	12.05.26	20.05.26	20.05.26		
9	Котельная Новорядская, 52		16-----27							16.04.26	16.04.26	03.08.26	04.08.26		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная гимназии				30-----28					30.06.26	30.06.26	25.08.26	25.08.26		
11	Котельная пос. Аэропорт		16-----27							16.04.26	16.04.26	05.08.26	06.08.26		испытания не влияют на подачу ГВС
12	Котельная кв. 247		15-----15							23.04.26	23.04.26	05.08.26	05.08.26		сезонная
13	Котельная пос. Гумрак		15-----15							23.04.26	23.04.26	23.07.26	23.07.26		сезонная
14	БМК ст. Гумрак		15-----15							29.04.26	29.04.26	27.08.26	27.08.26		сезонная
15	Котельная ДСУ-1		15-----15							28.04.26	28.04.26	24.07.26	24.07.26		сезонная
16	Эл. котельная п/с Гумрак		15-----15							24.04.26	24.04.26	28.08.26	28.08.26		сезонная
17	Котельная Нововинская, 13		15-----15							23.04.26	23.04.26	23.07.26	23.07.26		сезонная
18	Котельная Новорядская, 75		15-----15							17.04.26	17.04.26	22.06.26	22.06.26		сезонная
19	Котельная Ангарская, 4		15-----15							24.04.26	24.04.26	23.06.26	23.06.26		сезонная
20	Котельная школы № 41		15-----15							апрель опрессовочной машиной					сезонная
21	Котельная школы № 37		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
22	Котельная ФОК		15-----15							муниципальных т/сетей нет					сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО «ТГК»					01----10				01.07.26	03.07.26	25.08.26	28.08.26	а) переключение ЦТП-30, 31, 32, на кот. Кача с 14.05.2026 по 27.05.2026; с 01.07.2026 по 01.09.2026. б) переключение ЦТП-1, 5, 5а, 25, 27, 35а на кот. Кача с 10.07.2026 по 25.08.2026. в) переключение ЦТП-36, 37, 17, 19, 26, ИТП-28 на кот. кв. 133 с 10.07.2026 по 25.08.2026. г) переключение ЦТП-122, МТП-26 на кот. ЖБИ-1: с 10.07.2026 по 25.08.2026.	
2	Котельная Ахтуба						18----31			19.05.26	21.05.26	24.08.26	25.08.26		
3	БМК Дорожная, 1		15-----15							июнь опрессовочной машиной					сезонная
4	Котельная ВСМЦ Почта России		15-----15							июль опрессовочной машиной					сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Первичные		Повторные			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Энергорайон №5 (Красноармейский район)</b>															
1	Котельная кв.1308					06-----16				25.05.26	27.05.26	06.07.26	08.07.26		
2	Котельная кв.1326						17-----24			17.04.26	17.04.26	21.08.26	21.08.26		
3	Котельная кв.1343			14-----20		27-----31				14.04.26	15.04.26	27.07.26	28.07.26		
4	Котельная кв.1362		15-----24							16.04.26	16.04.26	18.06.26	19.06.26		
5	Котельная кв.1364				17-----26					20.04.26	21.04.26	25.06.26	26.06.26		
6	Котельная ММУ-10				01-----10					21.04.26	21.04.26	29.06.26	29.06.26		
7	БМК пос.Южный					16-----23				16.04.26	16.04.26	24.07.26	24.07.26		
8	БМК пос.Заря					08-----17				24.04.26	24.04.26	08.07.26	08.07.26		
9	Котельная кв.1349		15-----							22.04.26	22.04.26	14.07.26	14.07.26		сезонная
10	Котельная кв.1351		15-----							30.04.26	30.04.26	13.07.26	13.07.26		сезонная
11	Котельная пос.Вторчермет		15-----							27.04.26	27.04.26	24.06.26	24.06.26		сезонная
12	Котельная п/ст. Сарепта		15-----							30.04.26	30.04.26	15.07.26	15.07.26		сезонная
13	Котельная пос.1-3		15-----							05.05.26	05.05.26	13.07.26	13.07.26		сезонная
14	Котельная пос.Соляной (6-9)		15-----							29.04.26	29.04.26	16.07.26	16.07.26		сезонная
15	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)		15-----							28.04.26	28.04.26	17.07.26	17.07.26		сезонная
	<i>Покупное тепло</i>														
1	Волгоградская ТЭЦ-2									20.04.26 13.05.26	23.04.26 18.05.26	03.08.26	06.08.26		
2	Котельная локомотивного депо									по согласованию с владельцем котельной					

Главный инженер

Согласовано:

Заместитель главного инженера по ремонту

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Начальник ЦДС

Д.А. Дунаев

А.В. Рыкалин

А.П. Букаев

О.Ю. Мещеряков