

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО "Концессии теплоснабжения"
 М.Г. Гушин
 "09" / 04 / 2025г.

План
 подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
 ООО "Концессии теплоснабжения"

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм.	Количество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
		3	4	5	6	7
Энергорайон тепловых сетей №1						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	374,3	апрель	сентябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	2	апрель	апрель	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦТП, ТНС и т.д.)	шт	98	апрель	сентябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	98	апрель	сентябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	295,4	август	сентябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	100	июнь	август	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	23	апрель	сентябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	25	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	32	апрель	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	-	-	апрель	сентябрь	При необходимости
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	202	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	3	сентябрь	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	64			
14	Проведение режимной наладки химподготовки котельных	шт	10	апрель	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	286	январь	октябрь	
16	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
17	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм.	количество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
18	Капитальный ремонт тепловых сетей:	м				
18.1.	участок ТС от ТК-1 до ТК-2 Ду 700 мм, 300 мм от котельной кв.849	м	140	апрель	сентябрь	
18.2.	участок ТС от ТК-5 до ТК-8 Ду 600 мм от котельной кв. 849	м	258	апрель	сентябрь	
18.3.	участок тепловой сети по ул. Зеленодольская, от ПЗ до УП, от котельной кв.412	м	1724	апрель	сентябрь	
19	Капитальный ремонт котлов:					
19.1.	котел ДЕ-25-14 ГМ на котельной ВИЗ	шт	1	апрель	сентябрь	
19.2.	замена экранной части котла ПТВМ-50 №1 котельной кв. 849	шт	1	апрель	сентябрь	
19.3.	замена конвективной части котла ПТВМ-50 №2 котельной кв.849	шт	1	апрель	сентябрь	
19.4.	замена конвективной части котла ПТВМ-50 №3 котельной кв.849	шт	1	апрель	сентябрь	
19.5.	котел ДКВР 6,5/13 котельной кв. 729	шт	1	апрель	сентябрь	
19.6.	котел ДКВР 6,5/13 котельной кв. 729	шт	1	апрель	сентябрь	
19.7.	замена газовой горелки котла КВС-4,0 №3 котельной кв.164	шт	1	апрель	сентябрь	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт металлической дымоходной трубы котельной кв.849	шт	1	апрель	сентябрь	
20.3.	Капитальный ремонт здания котельной кв.412	шт	1	апрель	сентябрь	
20.5.	Капитальный ремонт ограждающих конструкций, ремонт кровли здания МТП №1 котельной кв.849	шт	1	апрель	сентябрь	
21	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	шт	23	апрель	сентябрь	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	158	апрель	сентябрь	
23	Теплоизоляция строительных конструкций и трубопроводов	п.м.	270	апрель	сентябрь	
24	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	3483	апрель	октябрь	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	1	-	сентябрь	
26	Обеспечение наличия действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	6	январь	декабрь	
27	Поддержание нормативного исчисляемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	-	январь	сентябрь	
Энергорайон тепловых сетей №2						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	238,3	апрель	сентябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	-	-	-	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦП, ПНС и т.д.)	шт	73	апрель	сентябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	4	апрель	сентябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием конических перемычек	км	238,3	апрель	сентябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	30	апрель	сентябрь	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	31	апрель	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм.	колич- ество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	50	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	6	апрель	октябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	-	-	апрель	сентябрь	При необходимости
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	3	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	2	апрель	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	56	апрель	октябрь	
14	Проведение режимной наладки химподготовки котельных	шт	15	январь	декабрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	340	январь	август	
16	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
17	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
18	Капитальный ремонт тепловых сетей:					
18.1.	участок ТС и ГВС в зоне теплоснабжения ЦТП-14а котельной квартала 82	м.п.	1062	апрель	октябрь	
18.2.	участок ТС и ГВС в зоне теплоснабжения ЦТП-112 котельной квартала 82	м.п.	1717	апрель	октябрь	
18.3.	участок ТС и ГВС в зоне теплоснабжения ЦТП-52 котельной ТДиН	м.п.	1752	апрель	октябрь	
19	Капитальный ремонт котлов:					
19.1.	котел ДКВР 10/13 №3 котельной ул.10-й Дивизии НКВД	шт	1	апрель	октябрь	
19.2.	капитальный ремонт конвективной части котла ПТВМ-50 №1 котельной кв.82	шт	1	апрель	октябрь	
19.3.	капитальный ремонт конвективной части котла ПТВМ-50 №2 котельной кв.82	шт	1	апрель	октябрь	
19.4.	капитальный ремонт конвективной части котла ПТВМ-50 №1 котельной кв.40	шт	1	апрель	октябрь	
19.5.	котел RSD-600 №2 БМК ул.Глубоководная, 35	шт	1	апрель	октябрь	
19.6.	котел СВНБ-3М №1 котельной кв.138	шт	1	апрель	октябрь	
19.7.	котел БК-21 №3 котельной кв.109	шт	1	апрель	октябрь	
19.8.	котел БК-21 №4 котельной кв.109	шт	1	апрель	октябрь	
19.9.	котел БК-21 №6 котельной кв.109	шт	1	апрель	октябрь	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт металлической дымовой трубы котельной кв.82	шт	1	апрель	октябрь	
20.2.	Капитальный ремонт металлической дымовой трубы котельной кв.153	шт	1	апрель	октябрь	
20.3.	Капитальный ремонт здания котельной кв.82	шт	1	апрель	ноябрь	
20.4.	Капитальный ремонт здания котельной кв.109	шт	1	апрель	октябрь	
21	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	шт	28	март	октябрь	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии; проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	72	апрель	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм.	кол-во	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
23	Теплоизоляция строительных конструкций и трубопроводов	п.м.	600	апрель	сентябрь	
24	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	4343	апрель	октябрь	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	3	-	сентябрь	
26	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	7	январь	декабрь	
27	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	-	январь	сентябрь	
Энергорайон тепловых сетей №3						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	338	апрель	сентябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	-	-	-	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦТП, ТНС и т.д.)	шт	34	апрель	сентябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	34	апрель	сентябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	258	апрель	сентябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	22	апрель	август	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	36	апрель	сентябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	270	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	45	апрель	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	-	-	апрель	сентябрь	При необходимости
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	61	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	1	август	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	68	август	сентябрь	
14	Проведение режимной наладки химподготовки котельных	шт	61	январь	декабрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	286	январь	декабрь	
16	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
17	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
18	Капитальный ремонт тепловых сетей:					
18.1.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-26 (Ж/Д станция) через 2ТК-2-1 до выхода в надземную прокладку 2Ду 150 мм, L 130м (по ул. Промысловая)	м	260	май	июль	
19	Капитальный ремонт котлов:					

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	количество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
19.1.	котел СВИБ-3М №3 котельная №1 пос.Горьковский	шт	1	апрель	май	
19.2.	котел КВС-3.5 №2 котельная №2 пос.Горьковский	шт	1	май	июнь	
19.3.	котел RSA-100 котельная школы №127	шт	1	июль	июль	
19.4.	котел СВИБ-3М №11 котельная №7	шт	1	апрель	май	
19.5.	котел Вудегус SK 745-1400 №1 котельная военный городок 77	шт	1	май	июнь	
19.6.	котел KB-ГМ-50 №2 (2 этап) котельная кв.494	шт	1	май	сентябрь	
19.7.	котел RSA-100 котельная школы №46	шт	1	август	август	
19.8.	котел RSA-100 котельная ул.Крепильная 130	шт	1	июнь	июнь	
20.	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт металлической дымоходной трубы котельная ДЮЗ им.Кудышова	шт	1	май	июнь	
21	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	шт	34	апрель	сентябрь	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	70	апрель	сентябрь	
23	Теплоизоляция строительных конструкций и трубопроводов	п.м.	-	-	-	
24	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	2646	апрель	октябрь	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	3	-	сентябрь	
26	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	8	январь	декабрь	
27	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидаций последствий при ЧС	-	-	январь	сентябрь	
Энергорайон тепловых сетей №4						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	309	апрель	октябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	5	апрель	сентябрь	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦП, ТНС и т.д.)	шт	79	апрель	октябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	79	апрель	октябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	309	апрель	октябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	60	июнь	сентябрь	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	25	октябрь	октябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	20	апрель	октябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	14	май	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	-	-	апрель	сентябрь	При необходимости
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	21	апрель	октябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич- ество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	1	сентябрь	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и суходрубов	шт	7			
14	Проведение регларной наладки химподготовки котельных	шт	7	май	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	241	январь	октябрь	
16	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
17	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
18	Капитальный ремонт тепловых сетей:					
18.1.	Капитальный ремонт тепловой изоляции участка ТС Ду 800 мм, ул. Землячки, 40	п.м.	300	апрель	октябрь	
19	Капитальный ремонт котлов:					
19.1.	котел СВИБ-ЭМ №5 котельная кв.247	шт	1	апрель	октябрь	
19.2.	котел ПТВМ-50 №3 котельная "ЖБИ 1"	шт	1	апрель	октябрь	
19.3.	капитальный ремонт вентиляторов горелок котельная "ЖБИ 1"	шт	1	апрель	октябрь	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт бетонной дымовой трубы котельная кв.127 КАЧА	шт	1	апрель	октябрь	
21	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	шт	25	апрель	октябрь	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	109	апрель	сентябрь	
23	Теплоизоляции строительных конструкций и трубопроводов	п.м.	100	апрель	октябрь	
24	Поверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	2277	апрель	октябрь	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	4	-	сентябрь	
26	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	6	январь	декабрь	
27	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	-	январь	сентябрь	
Энергорайон тепловых сетей №5						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	357,4	апрель	август	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	5	апрель	август	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ШП, ТНС и т.д.)	шт	56	апрель	август	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	56	апрель	август	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	404,5	апрель	август	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	63	февраль	июль	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм.	количество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	17	апрель	август	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	59	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	22	апрель	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	-	-	апрель	сентябрь	При необходимости
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	43	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	1	август	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	16	август	сентябрь	
14	Проведение режимной наладки химводоподготовки котельных	шт	6	январь	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	174	январь	октябрь	
16	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
17	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	-	-	январь	октябрь	При необходимости
18	Капитальный ремонт тепловых сетей:					
18.1.	Капитальный ремонт изоляции участка ТС от котельной БМК пос. Южный; до ТК-7 Ду 325,200,150,100 мм.	п.м.	2008	апрель	май	
19	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
19.1.	Капитальный ремонт металлической дымовой трубы котельной кв.1351	шт	1	апрель	сентябрь	
19.2.	Капитальный ремонт здания центрального теплого пункта № 3 в микрорайоне 613 котельная кв.1308	шт	1	январь	сентябрь	
20	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	шт	17	апрель	август	
21	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	137	апрель	сентябрь	
22	Теплоизоляция строительных конструкций и трубопроводов	п.м.	294	февраль	сентябрь	
23	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	2049	апрель	октябрь	
24	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	3	-	сентябрь	
25	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	6	январь	декабрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич. ество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
26	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	-	январь	сентябрь	
27	Обеззараживание тепловых сетей зоны теплоснабжения Волгоградской ТЭЦ-2	км	214	сентябрь	октябрь	